



(COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 002/2021

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta de preços, detalhada na planilha para execução dos serviços de que se trata a Cotação Prévia de Preços - Divulgação Eletrônica nº 002/2021, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

Declaramos que conhecemos os termos da Cotação Prévia De Preços - Divulgação Eletrônica nº. 002/2021 e seus Anexos e que, se vencedores, executaremos os serviços ora propostos pelos preços a seguir, já incluídos todos os impostos, custos e encargos diretos e indiretos, taxas, bem ainda, deduzidos todos os descontos por nós concedidos.

- Preço total da proposta: R\$ xxx (_____);
- Prazo de execução dos serviços: 03(três) meses.
- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Dados da empresa:

Razão Social: _____

CNPJ nº: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

Fone: _____ Fax: _____ E-mail: _____

_____, ____ de _____ de 2021.

(Local e Data)

(Assinatura do Representante Legal)

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				UNID.	QUANT	VALOR PROPOSTO
		1.	CANTEIRO DE OBRAS			
SINAPI	4813	1.1.	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	M ²	2,88	
TOTAL DO ITEM:						
		1.2	IMPERMEABILIZAÇÕES			
SINAPI	98561	1.2.1	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. Af_06/2018	M ²	1,87	
TOTAL DO ITEM:						
		1.3	ESTRUTURA			
SCO	ET 14.20.0050 (A)	1.3.1	Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento(desonerado)	M ²	1,08	
TOTAL DO ITEM:						
		1.4	MOVIMENTO DE TERRA			
SINAPI	72897	1.4.1	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M ³	25,86	
SINAPI	72840	1.4.2	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	TxKM	827,68	
TOTAL DO ITEM:						
		1.5	PAREDES E PAINÉIS			
SINAPI	101165	1.5.1	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	M ³	0,38	
TOTAL DO ITEM:						
		1.6	PINTURA			
SINAPI	88485	1.6.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	M ²	4,49	



SINAPI	88489	1.6.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	4,49	
TOTAL DO ITEM:						
		1.7	PISO			
SINAPI	87251	1.7.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014	M ²	416,54	
EMOP	13.333.0010-A	1.7.2	Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010	M ²	132,38	
EMOP	13.333.0015-A	1.7.3	Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico) para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010	M ²	17,28	
COMP 01	COMP 01	1.7.4	Piso tátil em PVC direcional-alerta placas 25 x 25 x 3 mm, 16 peças por m2, sobre base existente (superfície), com colocação. Desonerado. Adaptação do item RV 14.70.0150 SCORIO mai/20. Composição anexa	M ²	19,52	
TOTAL DO ITEM:						
		1.8	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES			
SCO	RV 09.05.0050 (/)	1.8.1	Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (desonerado)	M ²	1,87	



SCO	RV 14.05.0056 (/)	1.8.2	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm (desonerado)	M ²	517,45	
TOTAL DO ITEM:						
		1.9	SERVIÇOS DIVERSOS			
SCO	SC 04.05.1100 (/)	1.9.1	Demolição manual de pavimentação de concreto asfáltico de 5cm de espessura(desonerado)	M ³	21,25	
SCO	SC 04.05.1300 (/)	1.9.2	Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço (desonerado)	M ²	19,12	
SCO	SC 29.15.0300 (/)	1.9.3	Limpeza de pisos cerâmicos, pisos de pedras ou similares (desonerado)	M ²	517,45	
TOTAL DO ITEM:						
		1.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
SINAPI-I	2707	1.10.1	Engenheiro civil de obra pleno	H	18	
SINAPI-I	6121	1.10.2	Auxiliar de serviços gerais	H	136	
SINAPI-I	14583	1.10.3	Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua	M ³	13	
SINAPI-I	14250	1.10.4	Energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	600	
TOTAL DO ITEM:						

_____, ____ de _____ de 20__.

(Local e Data)

(Assinatura do Representante Legal)

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal)

mark